



MERKNADER:

Stikkledninger til adressene Bakvannet 4, 12, 16, 18 og 24 er Ø32 PE100 SDR11.

- Ny kum V1 etableres på eksisterende VL Ø160 PVC-ledning. Ny kum V1 erstatter eksisterende kum.
- Ny V17 erstatter eksisterende endekum. Ny Ø180 PE-ledning tilkobles eksisterende VL Ø110 PVC med dimensjonsovergang utenfor ny kum.
- Bores fra kum V7B og under elv til østsiden av elva.
- Bores under veg. Usikkert om eksisterende vannledning krysses på øst- eller vestsida av vegen.

TEGNFORKLARING

- Vannledning — —
- Kum
- Bygning
- Eiendomsgrense
- Kulturminne sikringszone
- Kulturminnegrense

Prosjektert Eksisterende

02	Trase flyttet til steder	NOVENP	NOANET	NOKJST	09.05.2023
01	ARBEIDSTEGNING	NOVENP	NOANET	NOKJST	27.04.2023
00		NOVENP	NOBJBE	NOKJST	25.11.2022
Rev	Endring	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
	Oppdragsgiver				Prosjektleder
	Kåfjord kommune				Roger Pedersen
	Prosjektnavn				Målestokk
	Detaljprosjektering Mandalen vannverk				1:4000
	Plantegning				Arkformat
	Oversiktstegning VA				A1
					Koordinatsystem
					UTM33, NN2000
					Prosjektnr
	ARBEIDSTEGNING				10227895
					Prosjektleder
					Kjell Strandli
					Tegningsstatus
					C
Fagdisiplin	Tegningsnummer	Status	Rev	Dato	
W		H100	C	02	

